

Projektliste *Runder Tisch* (08.02.2019)

Stand: 06.02.10.2019


1. Abgeschlossene (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte		
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off		
2.3	Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen	außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten	- Die Testphase wurde zum 31.01.2019 eingestellt, da die Studierendenresonanz außerhalb der Klausurvorbereitungszeiten sehr gering war. - Es gibt Überlegungen, die Öffnungszeiten in der Klausurvorbereitungsphase ggf. wieder auszuweiten.
3	Parkplatzmarkierung -> Kick-off, MA wiss		
			- Markierungsarbeiten für ca. 185 Stellplätze am 13.05. durchgeführt. Schotterfläche (ca. 25 Stellplätze) kann nicht farblich markiert werden; Akzeptanz ist gut, das Parken ist deutlich geordneter, die Ausnutzung optimiert. Aktueller Stand: - Fehlende Markierungen (4 Plätze) in der Zufahrtsgasse sollen ergänzt + Randparkplätze zusätzlich seitlich schraffiert werden. Zukünftig werden in der Fahrgasse parkende PKW-Halter informiert, dass sie ggf. abgeschleppt werden. - Fa. Verhoeven erstellt Nachtragsangebot für zusätzliche Markierungsarbeiten.



Nr	(Teil)Projekte
4	Besprechungsraum Bibliothekszentrale ME 02/13 -> Runder Tisch 26.01.2018
	▪ Der Besprechungsraum wird rege genutzt. ▪ Buchung über VPIS möglich ▪ Die Heizleistung der Heizkörper ist für den Raum nicht ausreichend -> wird zeitnah verbessert.
7	Sanitäre Anlagen (H 521 – Mustermmodernisierung) -> Runder Tisch 26.01.2018
	vor Modernisierung: nach Modernisierung: ▪ Grundausstattungskonzept festgelegt, soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden ▪ Fertigstellung H521: Dezember 2018 Weiteres Vorgehen ▪ Sukzessive Modernisierung der übrigen sanitären Anlagen.


Nr	(Teil)Projekte		
9	Fahrradständer (Interimslösung) -> MA wiss, Runder Tisch 26.01.2018		
			▪ bewilligt durch Kanzler (Runder Tisch 28.01.2018) ▪ ggf. zukünftig abschließbare Fahrradbox-Lösung: http://cyc-lok.ch/
	Barrierefreiheit -> Fachschaften TBW und E+I, VP Schwerbe., Beauftragte Stud.+ Beh.		
	Behindertengerechte Türen		▪ Sachstand: ▪ Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich


2. Bewilligte und priorisierte (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
1	Mensa-Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello -> Kick-off	
1.1	Strom- und WLAN-Versorgung verbessern Grundriss mit Elektroanschlüssen, Accesspoints und Versorgungsautomaten  	- WLAN-Verbesserung: 2 neue Accesspoints werden installiert mit entsprechender Infrastruktur - Nutzer: ca. 60-70 - Umsetzung im Rahmen des WLAN-Konzepts Aktueller Stand: - Versorgung mit 15 zusätzlichen Steckdosen ist erledigt. - WLAN-Ausbau: Start 15.10.2018, voraussichtliches Ausbauende: 31.03.2019
1.2	Serviceverbesserung + Versorgungsautomaten 	- Öffnungszeiten: wie Gebäudeöffnungszeiten - samstags ab 8.30 Uhr Service - Schallschutz: Studierendenwerk überlegt sich etwas - Qualität und Angebotsvielfalt des Essens: Umfrage Mensa Aktueller Stand: - Lüftungssystem (strenger Geruch): lt. beauftragter Firma Abluftproblem, Abhilfe Luftleitbleche und Abluftmotor, Umsetzung läuft. - Es wird mehr Licht außerhalb der Servicezeiten gewünscht, da ansonsten der Eindruck entsteht, dass die Räumlichkeiten verschlossen sind. - Herr Bauer hat die Reinigungskräfte informiert, die Räumlichkeiten nach der Reinigung nicht abzuschließen - Versorgungsautomaten sind aufgestellt, die Studierenden sind über das Angebot informiert. Die


Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
		Resonanz ist nach Auskunft der Mensa gut. Die im gemeinsamen Gespräch (April 2018) angedeutete Modernisierung der Mensa soll nun durchgeführt werden. Frühestmögliche Realisierung: August 2019, ggf. Februar 2020
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off	
2.1	Schwarzes Loch 	- Schwarzes Loch: Erste Planungen von Frau Busse: barrierefrei Lerninsel mit (lounge)Sitzgelegenheiten - Vorgestellte Planung OK und mit BLB abgestimmt. Aktueller Stand - Grobkostenermittlung ist abgeschlossen - BLB plant Sommer/Spätsommer mit Baubeginn. Geplante Fertigstellung: Ende 2019
2.2	Lichtgestaltung Schwarzes Loch Entwürfe (Beispiele) 	- Vorstellung der (Zwischen)Ergebnisse haben überzeugt und begeistert Aktueller Stand: - Die Entwürfe der Studierenden zum Projekt <i>Lichtgestaltung Schwarzes Loch</i> wurden Anfang WiSe 2018/129 vom Projektteam <i>Runder Tisch</i> und Herrn Boeser priorisiert, Eckdaten wurden definiert. - Ausgewählte Entwürfe werden im Rahmen einer Semesterarbeit bis zur Ausführungsplanung weiterentwickelt. Dazu hat es am 5. November 2018 ein Treffen mit dem Projektteam <i>Runder Tisch</i>, den beteiligten Studierenden und Herrn Boeser gegeben. - Ausführungsplanung wird vorgestellt, voraussichtlich 6. Treffen <i>Runder Tisch</i> (8. Februar 2019)


Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
2.3	Neugestaltung Eingangsbereich Bibliothek     Alternative Beschriftung Druckerei (Acrylglas): 	Aktueller Stand ■ Acrylglasschild <i>Bibliothek</i> ist angebracht. ■ Gestaltungsentwurf für Kopiereinheit inkl. CopyCap wird umgesetzt: ■ Malerarbeiten KW 6 ■ geplante Anlieferung der B1-Pinnwand: KW 8 ■ Anlieferung der 27 Schrankschließfächer und des Kopiermöbels in KW 7 Weiteres Vorgehen ■ Anstrich der Druckereitür als weiteren Farbakzent (ggf. mit vertikaler großer Beschriftung) und Bestuhlung mit 6 (Lounge)Sitzgelegenheiten und 3 (Lounge)tischen im Bereich des gegenüberliegenden Geländers. Austausch der Deckenbeleuchtung gegen sparsamere, hellere LED-Deckenleuchten. Neue Möblierung Iserlohn: 

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
	Neugestaltung Eingangsbereich Bibliothek - Sitzmöbel FAN  Vancouver  WALL-IN  	- Am Standort Iserlohn kommen Sitz- und Loungemöbel der Fa. Profim (Serien <i>FAN</i>, <i>Wall-IN</i>, <i>Vancouver</i>) zum Einsatz (Planungsbüro Grothe Hemer), Farben und Kombinationen (fast) beliebig wählbar - Einsatz am Standort Hagen geplant Aktueller Stand: - Die Sitzmöbel-Auswahl wurde für gut befunden. Hinweis auf die Neubestuhlung in Iserlohn: Begutachtung möglich - Die Bibliothek ist ebenfalls interessiert – Neubestuhlung im Bibliotheksbereich geplant. Ggf. Kontakt mit Frau Grothe herstellen Farbbeispiele: SPRINT  LENCIA 

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
5	Schallschutz + Gestaltung M-Halle (Lichthof) -> Runder Tisch 26.01.2018 -> Dieses Teilprojekt wird zukünftig unter 6. Lerninseln geführt	
6	Lerninseln: Wo möglich? -> Runder Tisch 26.01.2018	
6.1	Umbau Werkstatt MU Grundriss MU 07/MU06  MU 07  MU 06  MU-06-Bestuhlung wie MU 12   	▪ (Lernzentrum/ Lernwerkstatt) und zusätzlich Seminarraum in TBD-Büro ▪ Grundriss und Entwurf Frau Busse weiteres Vorgehen ▪ Rückbau bestehender Installationen ▪ Möblierung: ggf. Schreibtischstühle (starre Holzstühle) und Tische wie geplante Modernisierung H 206 in IS, Frauenstuhlweg (mit Stellvarianten) ▪ Vorläufige Planung vom BLB: Baubeginn: Spätsommer 2019, geplante Fertigstellung: Ende 2019 Aktueller Stand ▪ 26.09.2018: Leerräumung der Werkstatt ▪ Raumluftmessung hat stattgefunden, Ergebnis steht bis dato. aus.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.2	Foyer 1 inkl. Eingangsbereich Grundriss 	- Renovierung, Um-/ Neumöblierung - Foyer-Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in Verbindung mit Außentreppensanierung (BLB) - Brandschutzkonzept BLB steht aus
6.3	Foyer 2 	- vor umfasslicher Planung/Umsetzung Errichtung einer Brandabschottung notwendig - Brandschutzkonzept BLB steht aus Aktueller Stand: - Hier werden in KW 7 33 Schrankschließfächer (B 1) der Firma <i>AstraDirect</i> aufgestellt (siehe Punkt 12 <i>Schrankschließfächer</i>). - Die Malerarbeiten sind für KW 6 geplant, das Anbringen der Acrylglasschilder und der B1-Pinnwände für Ende KW 7 / KW 8 . - Für die beiden B1-Prospektvitritten ist als möglicher Liefertermin KW 8 angegeben.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.4	Umgestaltung M-Halle (Lernzentrum/Verteilerflur) inkl. Schallschutz aktuelle Situation  Entwurf Neumöblierung  Grundriss 	▪ Um-/ Neu-Möblierung des Lichthofs (Lernzentrum), ggf. Schallschutzverbesserung: Planung + Bearbeitung Frau Brinkhoff und Frau Busse ▪ Vorplanung: Frau Busse
6.5	Umwidmung Bibliothek Zeitschriftenmagazin (Projektentwicklung Bibliothek)	▪ Einrichtung von Lernnischen ▪ (Aus)Sortierung des Magazins bis Ende 2018, Einrichtung als Lernnische im 1. Halbjahr 2019 mit ggf. moderaten Regeln bzgl. Essen und Trinken

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.6	Neugestaltung Flure inkl. Flurnischen, Spinde und Beleuchtung -> Runder Tisch, MA wiss	
	EG-Hauptgebäude B1-Pinnwände, Wartezone(n) Studierendenservicebüro- Bereich (SSB), Lichtaspekte 	Aktuelle Planung: ■ siehe Entwurf links ■ Ersatz Buchtauschregal: Beschaffung einer B1-Glasvitrine (ca. 140 x 180 x 50 cm). Verortung: zunächst Foyer 1, später ggf. Schwarzes Loch - nach Fertigstellung ☺

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
7	Sanitäre Anlagen -> Runder Tisch 26.01.2018	
	vor Modernisierung:  nach Modernisierung (am Beispiel H 521): 	▪ Grundausrüstungskonzept ist festgelegt (wie H 521), soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden Weiteres Vorgehen ▪ Modernisierung Damen- und Herren-WC im EG (HE 19 + HE 20)
8	Bannerwerbung auf dem Grundstück -> Runder Tisch 26.01.2018	
	Bannerwerbung (Bannermasten):   Videowall-Lösung	▪ Werbebanner ausdrücklich gewünscht: FBs und Fachschaftsvertreter; alternativer Standort: Hausfassade ▪ Stadt Hagen (Frau Leithaus) hat Einwände gegen Bannermasten, aber keine Einwände gegen Fassadenlösung (Videowall, siehe Bild links unten) Weiteres Vorgehen ▪ Gerichtliche Auseinandersetzung am Standort Soest muss abgeschlossen sein ▪ Grundsatzentscheidung standortübergreifend durch HS-Leitung erforderlich

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand																				
10	Pinnwände / Vitrinen / Infoständer -> FaSi, Brandschutz																					
	<table><tr><td>Bestand</td><td>offene Pinnwände</td><td>Glasvitrinen im Bestand</td><td>Prospektständer</td></tr><tr><td></td><td>126</td><td>50</td><td>über 20</td></tr><tr><td>aktueller Bedarf*</td><td>B1-Pinnwände</td><td>B1-Glasvitrinen</td><td>B1-Prospektvitrinen</td></tr><tr><td></td><td>74</td><td>26</td><td>5</td></tr><tr><td>Kostenschätzung</td><td>37.000 €</td><td>38.000 €</td><td>7.500 €</td></tr></table> *: inkl. Im Alten Holz und Lüdenscheid	Bestand	offene Pinnwände	Glasvitrinen im Bestand	Prospektständer		126	50	über 20	aktueller Bedarf*	B1-Pinnwände	B1-Glasvitrinen	B1-Prospektvitrinen		74	26	5	Kostenschätzung	37.000 €	38.000 €	7.500 €	- Anbieter von B1-Pinnwänden, Vitrinen, Infoständern (inkl. Unfallschutz nach DEGUUV-Vorschrift 81) z.B: http://www.aph-vitrinen.de/ + https://www.st-vitrinen.de/ und stVitrinen. Aktueller Stand - Für die Bedarfe wurde im Rektorat entschieden, pro Standort 25.000 € (zentrale Mittel) dafür zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen ca. 6000 € pro Standort aus dem Provinzial-Budget - Für den bis dato. ermittelten Bedarf (Stand 26.07.2018) können Kosten in Höhe von 80.000 Euro anfallen. - Aushang der amtl. Bekanntmachungen: Veröffentlichung zukünftig nur noch an einer Stelle (vgl. Grundordnung §20, Abs. 4) im Flur EG durch SG 7.2 in der Liegenschaft. - Aktuelle Ausstattung ist ermittelt (inkl. MU, ME, Audimax, Lüdenscheid, Im Alten Holz) Weiteres Vorgehen - Brandlast ja/nein -> Kanzlerentscheid - VDI-Prospektständer und Vitrineninhalt im EG entfallen. - Klärungsbedarf: Standortweite Beschaffung -> Beschaffungsprozedere (inkl. Finanzierung) - Leistungsverzeichnis für die Vergabe erstellen: Maße, Ausbau, Einbau + Montage (inkl. Verblendung in den Nischen), Entsorgung, Liefertranchen ...
Bestand	offene Pinnwände	Glasvitrinen im Bestand	Prospektständer																			
	126	50	über 20																			
aktueller Bedarf*	B1-Pinnwände	B1-Glasvitrinen	B1-Prospektvitrinen																			
	74	26	5																			
Kostenschätzung	37.000 €	38.000 €	7.500 €																			
11	Aufräumen: Vitrineninhalte, Brandlasten, Keller, Flure ... -> FaSi, Brandschutz, Projektteam, Kanzler																					
		Aktueller Stand Der Aufzug ist für Kellerfahrten gesperrt. Für das zukünftige Prozedere bei der Entsorgung von Gegenständen hat Herr Bauer eine Handlungsanweisung formuliert und den Dekanen zur Information zugeschickt.																				

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
12	Schrankschließfächer -> <i>Bibliothek, MAwiss,</i>	
	Schrankschließfächer	Bedarf - FB E+I: Aktuell gibt es 36 Spinde in Wandnischen (28 für Studierende, aktuell sind 27 belegt; 8 für Lehrbeauftragte, aktuell sind 4 belegt) - FB TBW: Aktuell gibt es 8 für Lehrbeauftragte (4 im 2. OG, Raum 216; 4 im 3. OG, R 312) - Klärungsbedarf besteht bzgl. der Größe, Verortung und ob ggf. weitere Schließfächer gewünscht werden. Aktueller Stand: - Im Bibliothekseingangsbereich (27 Kurzzeitschließfächer) und im Foyer 2 (33 Schließfächer über Semestervertrag) werden in KW 7 die Schrankschließfächer der Firma <i>AstraDirect</i> aufgestellt. Weiteres Vorgehen - FB E+I, FB TBW: Klärungsbedarf besteht, ob und wo ggf. weitere Schließfächer (Größe?) gewünscht werden.
13	Klimatisierung -> <i>PRwiss, MAwiss,</i>	
	Klimatisierung der Besprechungsräume H104 + H 302	Aktueller Stand Dazu wird es eine technische Bewertung geben. Diese soll als Entscheidungsgrundlage dienen, ob eine Realisierung 2019 möglich ist.

Mietschließfächer - Bedarf und Mietkonditionen

Datum: 23.10.2018

Arbeitsort	Aktuell																									
Mindestkaution	36 Schließfächer - Bibliothekseingangsbereich: 27 Fächer (Modell L, u. u. Ausführungen) - Foyer 2: 27 - 33 Fächer (Modell L, u. u. Ausführungen) - Weitere Standorte (inkl. Wandnischen) sowie Anzahl - Größe müssen ermittelt bzw. festgelegt werden (s. nächste Zeile)																									
geplante Abnahme																										
Weiterer Bedarf	- FB E+I: Aktuell gibt es 36 Spinde in Wandnischen (28 für Studierende, aktuell sind 27 belegt; 8 für Lehrbeauftragte, aktuell sind 4 belegt) - FB TBW: Aktuell gibt es 8 für Lehrbeauftragte (4 im 2. OG, Raum 216; 4 im 3. OG, R 312) - Klärungsbedarf besteht bzgl. der Größe und ob ggf. weitere Schließfächer gewünscht werden. - Anbieter übernimmt Einbau und die Verklebung in den Wandnischen.																									
Ausführungen (inkl. Angaben)	<table><tr><th>Modell</th><th>Bezeichnung</th><th>Preis</th></tr><tr><td>FL</td><td>30x50x50</td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>30x50x50</td><td></td></tr><tr><td>FLX</td><td>30x50x50</td><td></td></tr><tr><td>FLX</td><td>30x50x50</td><td></td></tr></table>	Modell	Bezeichnung	Preis	FL	30x50x50		FL	30x50x50		FLX	30x50x50		FLX	30x50x50											
Modell	Bezeichnung	Preis																								
FL	30x50x50																									
FL	30x50x50																									
FLX	30x50x50																									
FLX	30x50x50																									
Mietkonditionen	Kurzzeit (Onlinebox*) <table><tr><th>Modell</th><th>Bezeichnung</th><th>Preis</th></tr><tr><td>FL</td><td>1 x / Tag, Folienzug 0,50 €</td><td>4,50 €</td></tr><tr><td>FL</td><td>1 x / Tag, Folienzug 0,75 €</td><td>4,50 €</td></tr><tr><td>FLX</td><td>1 x / Tag, Folienzug 0,75 €</td><td>4,50 €</td></tr><tr><td>FLX</td><td>1 x / Tag, Folienzug 1,00 €</td><td>5,00 €</td></tr></table> * Onlinebox ist ein Partnerunternehmen von AstraDirect - inkl. Schutzbrief (bis 2018 €, ausgenommen Bargeld) - Anmietung über QR-Code per Handy -> PIN-Übermittlung für Schließfach - Abrechnung per PayPal, Kreditkarte, Lastschrift Semestervertrag: Laufzeit 1 Semester <table><tr><th>Modell</th><th>Preis</th></tr><tr><td>FL</td><td>2,00 €</td></tr><tr><td>FL</td><td>2,70 €</td></tr><tr><td>FLX</td><td>3,00 €</td></tr><tr><td>FLX</td><td>3,20 €</td></tr></table> *: zzgl. Schutzbrief 10 € / Jahr oder einmalig 30 € Kaution - Studierende muss 4 Wo. vor Semesterende kündigen, ansonsten automatische Verlängerung um ein weiteres Semester - Anmietung, Verwaltung inkl. Service und Bezahlung über Online-Portal	Modell	Bezeichnung	Preis	FL	1 x / Tag, Folienzug 0,50 €	4,50 €	FL	1 x / Tag, Folienzug 0,75 €	4,50 €	FLX	1 x / Tag, Folienzug 0,75 €	4,50 €	FLX	1 x / Tag, Folienzug 1,00 €	5,00 €	Modell	Preis	FL	2,00 €	FL	2,70 €	FLX	3,00 €	FLX	3,20 €
Modell	Bezeichnung	Preis																								
FL	1 x / Tag, Folienzug 0,50 €	4,50 €																								
FL	1 x / Tag, Folienzug 0,75 €	4,50 €																								
FLX	1 x / Tag, Folienzug 0,75 €	4,50 €																								
FLX	1 x / Tag, Folienzug 1,00 €	5,00 €																								
Modell	Preis																									
FL	2,00 €																									
FL	2,70 €																									
FLX	3,00 €																									
FLX	3,20 €																									

3. Vorschläge (Teil)Projekte

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
1.	Einhausung Infoscreen– Eingangsbereich Bibliothek: (Brandschutz)		x						x			▪ Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden -> Umsetzung steht in IS und HA aus ▪ Zuständig: Bibliothek
2.	Dusche für Studierende/MitarbeiterInnen	x										▪ aktuell keine Räume vorhanden ▪ Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich
3.	Barrierefreiheit											-> <i>Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst</i> Aktueller Stand (26.07.2018): ▪ Lt. Kanzler gibt es keine gesetzliche Vorgaben für die Umsetzung der gewünschten Anpassungen. Daran orientieren sich auch Bauherren wie z.B. der BLB. Handlungsbedarf besteht zunächst nur bei akutem Bedarf. Bei einer Grundsanierung oder bei einem Neubau werden die Vorschläge neu bewertet.
	Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude		x									▪ Sachstand: ▪ Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich
	Sprachcomputer in Aufzügen							x				▪ Installation bei Grundsanierung
	Leitsystem für Schwerbehinderte							x				▪ Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlich ▪ Installation bei Grundsanierung
	Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare und höhenverstellbare Tische /Arbeitsplätze); Labore: Sitzgelegenheiten (Ausruhen, Versuche absolvieren)										x	▪ Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen <i>Runder Tisch</i> (26.7.2018): Feedback von Frau Krause ▪ Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden
	Ruheraum										x	▪ Extra-Räume können aufgrund der Raumnot nicht zur Verfügung gestellt werden ▪ Ggf. kann hierfür bei Bedarf der Multifunktionsraum genutzt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
4.	Innenhofgestaltung: Snackpoint, Brunnen, (Schatten)Sitzgelegenheiten, Aufwertung Kunstwerk	x										- Gartenarchitekt für Außenplanung erforderlich, ggf. Studierendenprojekt einer befreundeten Hochschule (?) Weiteres Vorgehen: - Planung nicht vor 2019 möglich - ggf. Beleuchtungskonzept (auch für Kunstwerk) durch FB-Projektgruppe Boeser? - Vorschläge bzw. Fotos der BedarfsträgerInnen zum Snackpoint usw.
5.	Gebäudeöffnungszeiten verlängern, insbes. vor Klausuren		x									- Die neue Hausordnung sieht das nicht vor - weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen
6.	Vorzeigeprojekt E+I und TBW		x									- Interesse? - Vorschläge bis zum nächsten 4. Treffen Runder Tisch: Keine Vorschläge vom FB TBW Weiteres Vorgehen: - Vorschläge von Herrn Oehlenschläger für das Fachbereich E+I beim 5. Treffen Runder Tisch am 25.10.2018 ?????????
7.	E-Tankstelle für private PKW (abrechenbar/buchbar)									x		- Sondierung Dez. 7 - Alternative nach Werkstattumbau (Starkstromanschluss) - Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich

4. (Teil)Projekte, die nicht berücksichtigt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
1.	Foyer 1/2: Versorgungsautomaten Sandwich + Getränke		x									abgelehnt wg. Brandlast und geplanter Serviceerweiterung der Mensa
2.	Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanzen)				x							-> wird im Kontext Schaffung von Lerninseln (siehe obe. <i>Priorisierte Projekte, Punkt 6.4</i>) berücksichtigt, deshalb in Vorschlagsliste nicht mehr separat geführt
3.	Zusätzliche Steckdosen für Rechner der Studierenden in Seminarräume				x							-> erledigt, da technisch nicht möglich
4.	Multifunktionsraum für PR, ASTA, Fachschaft: Alternative f. Erste-Hilfe-Raum			x								- aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten - ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen? -> erledigt, da keine Räume zur Verfügung stehen
5.	Lärmschutz Feithstraße: Bäume/Hecken		x									Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos; Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar