



Projektliste *Runder Tisch* (24.10.2019)

Stand: 25.10.2019

1. Abgeschlossene (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte		
1	Mensa-Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello -> Kick-off		
1.1	Strom- und WLAN-Versorgung verbessern		■ Versorgung mit 15 zusätzlichen Steckdosen ist erledigt. ■ WLAN-Ausbau: abgeschlossen
1.2	Serviceverbesserung + Versorgungsautomaten	   	■ Öffnungszeiten: wie Gebäudeöffnungszeiten ■ samstags ab 8.30 Uhr Service Serviceautomaten sind aufgestellt. Das Angebot wird gut angenommen ■ Lüftungssystem (strenger Geruch): lt. beauftragter Firma Abluftproblem, Abhilfe Luftleitbleche und Abluftmotor, abgeschlossen ■ Ab 6. Mai: Neuer Küchenleiter in der Mensa ■ Die Renovierung + Neubestuhlung der Mensa wird nun durchgeführt: Malerarbeiten: 24.07. - 26.07.2019 Neumöblierung: 06.08.2019 ■ Die Beleuchtung kann lt. Studierendenwerk erst 2020 erneuert werden. ■ Die Decke und evtl. Fensterfolierung wird 2020 erneuert (BLB)


Nr	(Teil)Projekte
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off
2.3	Neugestaltung Eingangsbereich Bibliothek  vorher:  nachher:  - Umsetzung bis auf Austausch der Deckenplatten und -beleuchtung abgeschlossen. Gewünschte Ergänzung - Stromanschlüsse für die Sitzecke (Studierendenwunsch): werden zusammen mit der Stromversorgung der Loungemöbeln in den Etagen eingerichtet. - Deckenbeleuchtung wird sukzessive erneuert (geplante Beleuchtung: 300-500 Lux) 
2.3	Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen - außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten - Die Öffnungszeiten werden in der Klausurvorbereitungsphase ausgeweitet.
3	Parkplatzmarkierung -> Kick-off, MA wiss
	 - Markierungsarbeiten für ca. 185 Stellplätze am 13.05. durchgeführt. - Fehlende Markierungen (4 Plätze) in der Zufahrtsgasse wurden ergänzt + Randparkplätze zusätzlich seitlich schraffiert. Zukünftig werden in der Fahrgasse parkende PKW-Halter informiert, dass sie ggf. abgeschleppt werden.

Nr	(Teil)Projekte																																						
4	Besprechungsraum Bibliothekszentrale ME 02/13 -> Runder Tisch 26.01.2018																																						
			- Der Besprechungsraum wird rege genutzt. - Buchung über VPIS möglich - Die Heizleistung der Heizkörper wurde auf Wunsch verbessert.																																				
7	Sanitäre Anlagen (H 521 – Modernisierung) -> Runder Tisch 26.01.2018																																						
	vor Modernisierung:  nach Modernisierung: 	- Grundausrüstungskonzept festgelegt, soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden - Probleme mit neuem Seifenspender -> Einsatz eines anderen Modells, das bis dato. funktioniert, lt. Hersteller war der zuerst installierte eine Montagsmodell. 02.07.2019: Feedback vom FB E&I (31 Unterschriften): <table border="1"><thead><tr><th>Maßnahme</th><th>Pro</th><th>Kontra</th><th>Kommentar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Beleuchtung</td><td>x</td><td></td><td>Sehr gut gelöst</td></tr><tr><td>Waschtisch</td><td></td><td>x</td><td>Tischplatte steht ständig unter Wasser</td></tr><tr><td>Spiegel</td><td>x</td><td></td><td>Beleuchtung vorhanden aber nicht angeschlossen</td></tr><tr><td>Seifenspender</td><td></td><td>x</td><td>Der zuletzt montierte Seifenspender ist in Ordnung. Der zuerst Montierte ist nicht tauglich, da ständig leer und ständig defekt.</td></tr><tr><td>Handtuchspender</td><td></td><td>x</td><td>Zu dünnes Papier, ständig leer. Funktioniert nicht einwandfrei.</td></tr><tr><td>Toilettenpapierhalter neben dem WC (nicht Spender)</td><td></td><td>x</td><td>Schlechte Position, da das Papier bei stehend Urinierenden mit Urin benetzt wird.</td></tr><tr><td>Sichtschutz Urinal</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Türschließer Zwischentür</td><td></td><td>x</td><td>Schlechte Luftzirkulation</td></tr></tbody></table> Hinweis: Serviceanfragen und Störmeldungen an TBD Hagen https://www4.fh-swf.de/de/home/beschaefigte/verwaltungunddezernat/dezernat_7/stoerungen/index.php# - An dem Ausstattungskonzept wird mit Ausnahme der Obentürschließer und Position der Reservehalter festgehalten.		Maßnahme	Pro	Kontra	Kommentar	Beleuchtung	x		Sehr gut gelöst	Waschtisch		x	Tischplatte steht ständig unter Wasser	Spiegel	x		Beleuchtung vorhanden aber nicht angeschlossen	Seifenspender		x	Der zuletzt montierte Seifenspender ist in Ordnung. Der zuerst Montierte ist nicht tauglich, da ständig leer und ständig defekt.	Handtuchspender		x	Zu dünnes Papier, ständig leer. Funktioniert nicht einwandfrei.	Toilettenpapierhalter neben dem WC (nicht Spender)		x	Schlechte Position, da das Papier bei stehend Urinierenden mit Urin benetzt wird.	Sichtschutz Urinal	x			Türschließer Zwischentür		x	Schlechte Luftzirkulation
Maßnahme	Pro	Kontra	Kommentar																																				
Beleuchtung	x		Sehr gut gelöst																																				
Waschtisch		x	Tischplatte steht ständig unter Wasser																																				
Spiegel	x		Beleuchtung vorhanden aber nicht angeschlossen																																				
Seifenspender		x	Der zuletzt montierte Seifenspender ist in Ordnung. Der zuerst Montierte ist nicht tauglich, da ständig leer und ständig defekt.																																				
Handtuchspender		x	Zu dünnes Papier, ständig leer. Funktioniert nicht einwandfrei.																																				
Toilettenpapierhalter neben dem WC (nicht Spender)		x	Schlechte Position, da das Papier bei stehend Urinierenden mit Urin benetzt wird.																																				
Sichtschutz Urinal	x																																						
Türschließer Zwischentür		x	Schlechte Luftzirkulation																																				



Nr	(Teil)Projekte	
9	Fahrradständer (Interimslösung) -> MA wiss, Runder Tisch 26.01.2018	
		▪ bewilligt durch Kanzler (Runder Tisch 28.01.2018) ▪ ggf. zukünftig abschließbare Fahrradbox-Lösung: http://cyc-lok.ch/
	Barrierefreiheit -> Fachschaften TBW und E+I, VP Schwerbe., Beauftragte Stud.+ Beh.	
	Behindertengerechte Türen	▪ Sachstand: ▪ Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich ▪ Weitere Maßnahmen nur bei konkretem Bedarf


2. Bewilligte und priorisierte (Teil)Projekte


Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off	
2.1	Schwarzes Loch 	- Schwarzes Loch: Erste Planungen von Frau Busse: barrierefrei Lerninsel mit (Lounge)Sitzgelegenheiten - Vorgestellte Planung OK und mit BLB abgestimmt. Aktueller Stand - Planung ist mit einer Änderung bzgl. Zugang zur Ebene abgeschlossen, Ausschreibung Ende Oktober 2019 - Geplanter Baubeginn: November/Dezember 2019, geplante Fertigstellung: Anfang 2020
2.2	Lichtgestaltung Schwarzes Loch Entwürfe (Beispiele) 	- Vorstellung der (Zwischen)Ergebnisse haben überzeugt und begeistert - Ihre Projektarbeit zur Lichtgestaltung haben die Studierenden Held und Jung auf dem 6. Treffen <i>Runder Tisch</i> (8. Februar 2019) vorgestellt, Thema: <i>Herz der Maschine</i>. Der Entwurf hat viel Beifall erhalten und soll nun bis zur Ausführungsplanung weiter bearbeitet werden. Voraussichtliche Kosten ohne Installation: ca. 8.800 Euro Weiteres Vorgehen - Anpassung der Lichtplanung bzgl. Zugang zur Ebene durch Projektgruppe - ggf. Einladung zum 10. Treffen im Januar 2020
5	Schallschutz + Gestaltung M-Halle (Lichthof) -> <i>Runder Tisch</i> 26.01.2018 -> Dieses Teilprojekt wird zukünftig unter 6. <i>Lerninseln</i> geführt	

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6	Lerninseln: Wo möglich? -> Runder Tisch 26.01.2018	
6.1	Umbau Werkstatt MU Grundriss MU 07/MU06  MU 07  MU 06  MU-06-Bestuhlung wie MU 12   	▪ (Lernzentrum/ Lernwerkstatt) und zusätzlich Seminarraum in TBD-Büro ▪ Grundriss und Entwurf Frau Busse weiteres Vorgehen ▪ Rückbau bestehender Installationen ▪ Möblierung: ggf. Schreibtischstühle (statt starre Holzstühle) und Tische, die Stellvarianten erlauben. Aktueller Stand ▪ Vorläufige Planung vom BLB: Baubeginn voraussichtlich zusammen mit dem Schwarzen Loch (s.o.)
6.2	Foyer 1 inkl. Eingangsbereich Grundriss 	▪ Renovierung, Um-/ Neumöblierung ▪ Foyer-Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in Verbindung mit Außentreppensanierung (BLB) ▪ Brandschutzkonzept BLB steht aus

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.3	Foyer 2 	- vor weiterer Planung/Umsetzung Errichtung einer Brandabschottung notwendig - Brandschutzkonzept BLB steht aus Aktueller Stand: - Die Nutzung der Schrankschließfächer hier und im Bibliothekseingangsbereich ist sehr gering. Über Frau Achterl Infomail an Studierende (13.05.2019), Aushang wird geprüft - Bzgl. Schrankschließfächer: Klärungsbedarf besteht, ob und wo ggf. weitere Schließfächer (Größe?) in den Etagen 1 – 5 gewünscht werden. - Türtaster haben Acrylschild erhalten, um die geklebten Hinweiszettel zu verhindern Weiteres Vorgehen: - Nach Errichtung der Brandabschottung (-> BLB): Neumöblierung Foyer 2, Beleuchtung / Beleuchtungskonzept für „Kunstwand“, Ggf. vorgezogenen (Teil)Neumöblierung.



Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.4	Umgestaltung M-Halle (Lernzentrum/Verteilerflur) inkl. Schallschutz aktuelle Situation  Entwurf Neumöblierung  Grundriss und Bestuhlungsentwurf  Laptop-Tisch: 	▪ Um-/ Neu-Möblierung des Lichthofs (Lernzentrum), ggf. Schallschutzverbesserung Aktueller Stand ▪ Die Detailplanung und das Bestuhlungskonzept wurden geprüft und für OK befunden (BLB, Sachverständigenbüro bzgl. freizuhaltende Flucht- und Rettungswegflächen, Brandschutz) ▪ Es gibt Vorbehalte der IT wg. Lärmbelästigung Weiteres Vorgehen ▪ Beschaffungsantrag für die Bestuhlung ist in Bearbeitung, ca. Mitte Dezember Anlieferung; Beauftragung Maler: Anfang Dez. 2019 ▪ Die Gestaltung mit Akustikelementen erfolgt nach der Bestuhlung. ▪ Als Alternative für die gewünschten höheren Tische in den beiden Loungebereichen werden zwei mobile Laptop-Tische angeschafft.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.5	Umwidmung Bibliothek Zeitschriftenmagazin (Projektentwicklung Bibliothek)	- Einrichtung von Lernnischen für Studierende (Aus)Sortierung des Magazins bis Ende 2018, Einrichtung als Lernnische im 1. Halbjahr 2019 mit ggf. moderaten Regeln bzgl. Essen und Trinken Sachstand?
6.6	Neugestaltung Flure inkl. Flurnischen, Spinde und Beleuchtung -> <i>Runder Tisch, MA wiss, Fachschaft</i>	
	EG-Hauptgebäude B1-Pinnwände, Wartezone(n) Studierendenservicebüro- Bereich (SSB), Lichtaspekte 	- Umsetzung gemäß Entwurf. - Die endgültige Belegung und Verortung der geplanten B1-Pinnwände und Einbauvittrinen wurde in Rücksprache mit Frau Kalovljovic und Frau Renz geklärt. Aktueller Stand: - Nischenschließungen und Malerarbeiten sind abgeschlossen - Klappsitze, Pinnwände und Vittrinen sind installiert. Die teilweise fehlende Stromversorgung und das fehlende Leuchtelement sollen Ende Oktober ergänzt werden. - Auftrag für die Kitchenette ist erteilt, geplanter Einbau der Musterkitchenette: Ende Oktober Weiteres Vorgehen - sukzessive Erneuerung der Deckenbeleuchtung - Info an alle, dass ab sofort Flyer, Zeitschriften u.ä. nur noch in den dafür vorgesehenen Prospektvittrinen ausgelegt werden darf. - Lösung für Türinfos: ggf. Klapprahmen, Magnettafel, digitales Pad vs. Zettellage -> einheitliche Erscheinung

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
	Hauptgebäude Flure 1. – 5.OG Ist-Zustand:  Loungemöbel (am Beispiel 2. OG)   	- Die Flure im 1. bis 5. OG werden gemäß Entwürfe modernisiert. Aktueller Stand - Nischenschließungen + Malerarbeiten sind abgeschlossen, Pinnwände und Vitrinen sind montiert, fehlende Stromversorgung bei einigen Vitrinen wird ca. Ende Oktober ergänzt - Loungemöbel sind aufgestellt, Nischensitzgelegenheiten werden voraussichtlich in KW 45/46 montiert - Kichenetten sind beauftragt - Fachschaft + Lernzentrum E&I: gewünschte Acrylglasschilder sind in der Beschaffung Weiteres Vorgehen - sukzessive Erneuerung der Deckenbeleuchtung - Folierung der Türen (Kennzeichnung Etage, Sanitäre Anlagen), ggf. Schaffung von Farbflächen als weiteres Gestaltungselement + Hängung von Moosbildern

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
	Zentrale Wasserspender/-streamer  VIVREAU SODAMASTER 200 MULTITALENT MIT HYGIENE-VORTEIL Der neue, verbesserte VIVREAU SODAMASTER 200 ist der vielseitigste Wasserspender im Markt. Er ist ein multifunktionaler Wasserspender, der sowohl als Wasserhahn als auch als Wasserdispenser verwendet werden kann. Er ist mit einer 200-l-Filterpatrone ausgestattet, die bis zu 200 Liter Wasser filtert und bis zu 200 Liter Wasser speichert. Er ist mit einer 200-l-Filterpatrone ausgestattet, die bis zu 200 Liter Wasser filtert und bis zu 200 Liter Wasser speichert.  Waterlogic 5 Der Waterlogic 5 ist ideal für Einzeleinsatz und hohen Kühl- und Zäpfdruck. Er ist ein multifunktionaler Wasserspender, der sowohl als Wasserhahn als auch als Wasserdispenser verwendet werden kann. Er ist mit einer 200-l-Filterpatrone ausgestattet, die bis zu 200 Liter Wasser filtert und bis zu 200 Liter Wasser speichert.	Aktueller Stand - Es liegen 2 Angebote von BRITA und WaterLogic vor. - Ein Standort innerhalb der Mensa ist entgegen zwischenzeitlich anderer Aussagen lt. H. Zedel (StW DO Bereichsleiter Komm., Soziales, Kultur) nun doch nicht möglich, da die Mensagastronomen Wettbewerbsnachteile durch Externe befürchten!? - Die Anfrage an das Sachverständigenbüro + beim BLB SC BAA bezüglich möglicher Standorte erbrachte folgendes Ergebnis: Eine Aufstellung von W. ist möglich, sofern die Rettungswege breiten eingehalten werden und die W. vor dem Umkippen gesichert sind. Somit steht einer Aufstellung z.B. im Flur EG (neben Kitchenette) und im Flur vor dem Lichthof einer Aufstellung nichts im Wege. Hinweis von der Stabsstelle AGU: Zur Vermeidung von Unfällen durch Ausrutschen sollte entweder eine rutschhemmende Unterlage im Bereich des Wasserstreamers eingesetzt oder der Bereich entsprechend gekennzeichnet werden. Angeraten wird außerdem, eine organisierte Beseitigung von Pfützen Weiteres Vorgehen - Kanzler strebt eine standortweite Lösung an. -> Bedarfsanalyse -> Produktauswahl und Beschaffung - Vorschlag Runder Tisch: ggf. geeignete (Zapf) Flaschen als Merchandising-Produkt im FH-SWF-Webshop anzubieten.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand																																				
	Pinnwände / Vitrinen / Infoständer -> FaSi, Brandschutz																																					
	<table><tr><td>Bestand</td><td>offene Pinnwände 126</td><td>Glasvitrinen im Bestand 50</td><td>Prospektständer über 20</td></tr><tr><td>aktueller Bedarf</td><td>B1-Pinnwände 52 + 6 (TBW)</td><td>B1-Einbauglasvitrinen 16</td><td>B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal 6</td></tr><tr><td>Kostenschätzung</td><td>pro Stück ca. 510 € 29.580 €</td><td>pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €</td><td>pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €</td></tr><tr><td colspan="4">Kostenschätzung gesamt 70.880 €</td></tr></table> <table><tr><td>bereits finanziert über Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße</td><td>B1-Pinnwände 11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)</td><td>B1-Einbauglasvitrinen 2</td><td>B1-Prospektvitrinen 1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)</td></tr><tr><td>ca.-Kosten</td><td>5.610 € (1.650 €)</td><td>3.800 €</td><td>1.800 € 5.400 € 1.900 €</td></tr><tr><td colspan="3">bereits finanziert gesamt</td><td>18.510 €</td></tr></table> <table><tr><td>Topf Zentrale Mittel</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Provinzial Versicherung</td><td>ca. 6.500 €</td></tr><tr><td colspan="2">zur Verfügung stehende Mittel (zentral und Versicherung) gesamt 31.500 €</td></tr><tr><td colspan="2">aktuell ausstehende Finanzierung gesamt ca. 20.870 €</td></tr></table>	Bestand	offene Pinnwände 126	Glasvitrinen im Bestand 50	Prospektständer über 20	aktueller Bedarf	B1-Pinnwände 52 + 6 (TBW)	B1-Einbauglasvitrinen 16	B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal 6	Kostenschätzung	pro Stück ca. 510 € 29.580 €	pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €	pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €	Kostenschätzung gesamt 70.880 €				bereits finanziert über Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße	B1-Pinnwände 11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)	B1-Einbauglasvitrinen 2	B1-Prospektvitrinen 1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)	ca.-Kosten	5.610 € (1.650 €)	3.800 €	1.800 € 5.400 € 1.900 €	bereits finanziert gesamt			18.510 €	Topf Zentrale Mittel	25.000 €	Provinzial Versicherung	ca. 6.500 €	zur Verfügung stehende Mittel (zentral und Versicherung) gesamt 31.500 €		aktuell ausstehende Finanzierung gesamt ca. 20.870 €		Aktueller Stand - Finanzielle Mittel: 25.000 € (zentrale Mittel) + ca. 8000 € aus dem Provinzial-Budget. Die Finanzierung über den zur Verfügung stehenden Mitteln hinaus klären die Fachbereiche TBW und E+I untereinander. - Die Kosten sind deutlich niedriger als geplant: Kostenschätzung gesamt: 70.880 Euro Kosten APH-Angebot gesamt: 47.270 Euro - Es gibt ein Nachtragsangebot von ca. + 5000,00 € netto, da in der Ausschreibung Leistungsmerkmale nicht berücksichtigt wurden. - Montage der Pinnwände (B1-Schaukästen inkl. beschriftete Magnetfolien und Haftmagnete) und B1-Vitrinen inkl. B1-Prospekt- und Buchtauschvitrine ist weitestgehend abgeschlossen
Bestand	offene Pinnwände 126	Glasvitrinen im Bestand 50	Prospektständer über 20																																			
aktueller Bedarf	B1-Pinnwände 52 + 6 (TBW)	B1-Einbauglasvitrinen 16	B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal 6																																			
Kostenschätzung	pro Stück ca. 510 € 29.580 €	pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €	pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €																																			
Kostenschätzung gesamt 70.880 €																																						
bereits finanziert über Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße	B1-Pinnwände 11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)	B1-Einbauglasvitrinen 2	B1-Prospektvitrinen 1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)																																			
ca.-Kosten	5.610 € (1.650 €)	3.800 €	1.800 € 5.400 € 1.900 €																																			
bereits finanziert gesamt			18.510 €																																			
Topf Zentrale Mittel	25.000 €																																					
Provinzial Versicherung	ca. 6.500 €																																					
zur Verfügung stehende Mittel (zentral und Versicherung) gesamt 31.500 €																																						
aktuell ausstehende Finanzierung gesamt ca. 20.870 €																																						
7	Sanitäre Anlagen -> Runder Tisch 26.01.2018																																					
Sanitäre Anlagen EG, 1. – 4. OG	vor Modernisierung:  nach Modernisierung (am Beispiel H 521): 	- Grundaussstattungskonzept ist festgelegt (wie H 521) Aktueller Stand - Modernisierung Damen- und Herren-WC im EG (HE 19 + HE 20) bis auf Spiegel Damen abgeschlossen. Weiteres Vorgehen - Sukzessive Modernisierung aller Damen-, Herren- und Behinderten-WCs in der Liegenschaft Hagen, Haldener Straße. Alle Bauteile sind mittlerweile vorhanden. Es kommt allerdings zu Verzögerungen aufgrund der Asbestproblematik. - Da die technischen Probleme bei den neuen Seifen- und Handtuchspendern von Hagleitner weiterhin bestehen, werden die Geräte aktuell ausgeschrieben.																																				

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
10	Innenhofgestaltung -> Kick-off	
	Innenhofgestaltung: Snackpoint, Brunnen, (Schatten)Sitzgelegenheiten, Aufwertung Kunstwerk  Vorschlagsliste: • Mensatische im Innenhof • Sitzgelegenheiten mit Tischen • Versetzung des Kunstwerks (Grund: Verletzungsgefahr) • Grillpavillon: http://ravigueta.info/grill-pavillon-holz-grillpavillon-holz-rund-individuelle-grill-pavillon-grillhauser-hemma-holzhaus-grillpavillon/ • Spielpavillon: https://www.idhna.de/parkam-72-stunden-aktion-ein-pavillon-fuer-den-spielplatz-21b7544a-18f4-4b01-9b1d-152a183e5713.html • Schaukel für Große • Barfußpfad: https://www.aktion-ortholt.de/barfusspfad/ • Raucherpavillon • Sitzmöglichkeiten mit Tischen • Sonnensegel • Reaktivierung des Brunnens • Relaxliegen • Sitzgelegenheit mit Tischen • unterschiedliche Ebenen (Podeste) • seitliche Hochbeete mit Bepflanzung • Pavillons • Sonnensegel – mit Sichtschutzfunktion • „Raucherecken“ • Sitzgruppen, auch mit Tischen • Mülleimer • Sonnensegel • Sitzgelegenheiten mit Tischen Entwurf der Fa. BSL 	- Planung 2019 anstoßen, Realisierung ggf. Frühjahr 2020 - ggf. <i>Beleuchtungskonzept (auch für Kunstwerk) durch FB-Projektgruppe Boeser</i> - Vorschlagsliste der BedarfsträgerInnen (s. links) + Vorschlag von Frau Prof. Weichs: mobile Sitzgelegenheiten für kleinere Seminargruppe (12-15 Teilnehmer) - Bewilligt ist zunächst die Beratung und Planung von einem GaLa-Architekturbüro: - Prio 1: Sitzgelegenheiten mit und ohne Tische, zumindest teilweise mit Müllbehälter und - sofern möglich - verschattet und/oder regengeschützt - Prio 2: Chill-Lounge(s) / Relaxmöbel - Prio 3: Mehrzweckpavillon (Rauchen, Regenschutz..., jedoch ohne Grillmöglichkeit) - optional: Reaktivierung und Gestaltung des Brunnens. - Die Firma BSL erhielt den Auftrag, einen ersten Entwurf zu erstellen. Aktueller Stand - Die Firma BSL hat einen ersten Entwurf erstellt (siehe Abbildung links). In einem weiteren Schritt erhalten wir dazu eine Kostenschätzung -> Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung - Die Reaktivierung des Brunnens ist wahrscheinlich nicht möglich. Der seinerzeit vorgenommene Rückbau ist ggf. nicht mehr umkehrbar. Wird weiter geprüft.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
	Mülltrennung -> MAwiss	
	standortweite Mülltrennung (wenigstens Papier und Restmüll)	▪ Kanzler strebt eine standortweite Lösung an ▪ Klärungsbedarf bzgl. Unterstützung der Entsorger der einzelnen Standorte Weiteres Vorgehen ▪ Bedarfsanalyse

3. Vorschläge (Teil)Projekte

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
1.	Einhausung Infoscreen– Eingangsbereich Bibliothek: (Brandschutz)		x						x			▪ Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden -> Umsetzung steht in IS und HA aus ▪ Zuständig: Bibliothek
2.	Dusche für Studierende/MitarbeiterInnen	x										▪ aktuell keine Räume vorhanden ▪ Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich
3.	Barrierefreiheit											-> <i>Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst</i> Aktueller Stand (26.07.2018): ▪ Lt. Kanzler gibt es keine gesetzliche Vorgaben für die Umsetzung der gewünschten Anpassungen. Daran orientieren sich auch Bauherren wie z.B. der BLB. Handlungsbedarf besteht zunächst nur bei akutem Bedarf. Bei einer Grundsanierung oder bei einem Neubau werden die Vorschläge neu bewertet.
	Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude		x									▪ Sachstand: ▪ Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich
	Sprachcomputer in Aufzügen							x				▪ Installation bei Grundsanierung
	Leitsystem für Schwerbehinderte							x				▪ Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlich ▪ Installation bei Grundsanierung
	Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare und höhenverstellbare Tische /Arbeitsplätze); Labore: Sitzgelegenheiten (Ausruhen, Versuche absolvieren)										x	▪ Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen <i>Runder Tisch</i> (26.7.2018): Feedback von Frau Krause ▪ Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden
	Ruheraum										x	▪ Extra-Räume können aufgrund der Raumnot nicht zur Verfügung gestellt werden ▪ Ggf. kann hierfür bei Bedarf der Multifunktionsraum genutzt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
4.	Gebäudeöffnungszeiten verlängern, insbes. vor Klausuren		x									- Die neue Hausordnung sieht das nicht vor - weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen
5.	Vorzeigeprojekt E+I und TBW		x									mehrfache Nachfrage brachte bisher keine Ergebnisse
6.	E-Tankstelle für private PKW (abrechenbar/buchbar)									x		- Sondierung Dez. 7: Alternative nach Werkstattumbau (Starkstromanschluss) - Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich

4. (Teil)Projekte, die nicht berücksichtigt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
1.	Foyer 1/2: Versorgungsautomaten Sandwich + Getränke		x									abgelehnt wg. Brandlast und geplanter Serviceerweiterung der Mensa
2.	Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanzen)				x							-> wird im Kontext Schaffung von Lerninseln (siehe obe. <i>Priorisierte Projekte, Punkt 6.4</i>) berücksichtigt, deshalb in Vorschlagsliste nicht mehr separat geführt
3.	Zusätzliche Steckdosen für Rechner der Studierenden in Seminarräume				x							-> erledigt, da technisch nicht möglich
4.	Multifunktionsraum für PR, ASTA, Fachschaft: Alternative f. Erste-Hilfe-Raum			x								- aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten - ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen? -> erledigt, da keine Räume zur Verfügung stehen
5.	Lärmschutz Feithstraße: Bäume/Hecken		x									Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos; Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar
6.	Bannerwerbung auf dem Grundstück 		x									- Werbefbanner ausdrücklich gewünscht: FBs und Fachschaftsvertreter; alternativer Standort: Hausfassade - Stadt Hagen (Frau Leithaus) hat Einwände gegen Bannermasten, aber keine Einwände gegen Fassadenlösung (Videowall, siehe Bild links unten) - Gerichtliche Auseinandersetzung am Standort Soest endete zu Ungunsten der Videowall. Das Gerichtsurteil ist für alle Standorte richtungsweisend.
7.	Klimatisierung der Besprechungsräume H104 + H 302				x							- Dazu wird es eine technische Bewertung geben. Diese soll als Entscheidungsgrundlage dienen, ob eine Realisierung 2019 möglich ist. - Herr Henkemeier erläuterte auf dem 8. Treffen Runder Tisch seine Entscheidung, die gewünschte Klimatisierung u.a. der Besprechungsräume bis auf Weiteres nicht zu genehmigen.