# Fachhochschule Südwestfalen

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

## 4. Treffen *Runder Tisch*

***26.07.2018***

Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

4. Treffen *Runder Tisch*

## Agenda

- Begrüßung
- Studierendenprojekt *Lichtgestaltung Schwarzes Loch*
- Aktuelle Informationen
- Projektliste
  - Abgeschlossene (Teil)Projekte
  - Priorisierte (Teil)Projekte (bewilligt) in Planung:
    - Sach- und Planungsstand
    - das weitere Vorgehen
  - Vorgeschlagene(Teil)Projekte
- Diskussion + Erfassung der Ergebnisse
- Abschluss

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Abgeschlossene(Teil)Projekte

## Abgeschlossene (Teil)Projekte

- Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen
- Parkplatzmarkierung

Abgeschlossene (Teil)Projekte

| Nr | (Teil)Projekte | | |
|---|---|---|---|
| 2 | **Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen**<br>*-> Kick-off* | | |
| 2.3 | Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen | ▪ außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten | ▪ Mo-Do. 17.30 - 20.30 Uhr, Fr. 16 - 19 Uhr Sa. 14 - 17 Uhr, Lernräume sind über den Bibliotheks-Haupteingang zu erreichen, Start: 01.02.2018 zunächst für 1 Jahr, Evaluierung<br>▪ Studierenden- Resonanz: verhalten, über Benutzungsregeln sollte ein Gespräch zwischen Bibliotheksleitung und den Fachschaftsvertretern stattfinden |
| 3 | **Parkplatzmarkierung**<br>*-> Kick-off, MA wiss* | | |
| | | <br> | ▪ Markierungsarbeiten für ca. 185 Stellplätze am 13.05. durchgeführt<br>▪ Schotterfläche (ca. 25 Stellplätze) kann nicht farblich markiert werden; Annahme: Geordnete Struktur der Markierung auf der Asphaltfläche wird auf der Schotterfläche fortgesetzt.<br>▪ Akzeptanz ist gut, das Parken ist deutlich geordneter, die Ausnutzung optimiert. Kleine Ausnahme: Parken in der Fahrgasse in Höhe des Treppenaufgangs |

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Priorisierte (Teil)Projekte

## Priorisierte (Teil)Projekte: Sach- und Planungsstand (1/2)

- Mensa-Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello
  - Strom- und WLAN-Versorgung verbessern
  - Serviceverbesserung + Versorgungsautomaten
- Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich
  - Schwarzes Loch
  - Neugestaltung Eingangsbereich Bibliothek
  - Schrankschließfächer
- Lerninseln: Wo möglich?
  - Umbau Werkstatt MU
  - Foyer 1 inkl. Eingangsbereich
  - Foyer 2
  - Umgestaltung M-Halle inkl. Schallschutz
  - Umwidmung Bibliothek Zeitschriftenmagazin
  - Neugestaltung Flure (Flurnischen)

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Priorisierte (Teil)Projekte

## Priorisierte (Teil)Projekte: Sach- und Planungsstand (2/2)

- Sanitäre Anlagen (H521)
- Besprechungsraum Bibliothekszentrale ME 02/13
- Fahrradständer (Interimslösung)
- Bannerwerbung auf dem Grundstück
- Pinnwände, Vitrinen (Wandnischen) + Infoständer
- Aufräumen: Vitrineninhalte, Brandlasten, Keller, Flure …

**Bewilligte und priorisierte (Teil)Projekte**

| Nr | (Teil)Projekte | | Sach- und Planungsstand |
|---|---|---|---|
| 1 | **Mensa-Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello**<br>*-> Kick-off* | | |
| 1.1 | Strom- und WLAN-Versorgung verbessern | Grundriss mit Elektroanschlüssen, Accesspoints und Versorgungsautomaten<br> | Für die Nutzung als Treffpunkt bzw. Arbeitsmöglichkeit für Studierende:<br>▪ Versorgung mit zusätzlichen Steckdosen:<br>▪ Anzahl zusätzlicher Steckdosen festgelegt<br>▪ geplanter Beginn der Arbeiten: 6.8. – 24.8.2018<br>▪ WLAN-Verbesserung:<br>▪ 2 neue Accesspoints werden installiert mit entsprechender Infrastruktur<br>▪ Nutzer: ca. 60-70<br>▪ Umsetzung im Rahmen des WLAN-Konzepts, voraussichtlicher Beginn in Hagen: Juli 2018 |
| 1.2 | Serviceverbesserung + Versorgungsautomaten | | ▪ Doppelnutzung ab sofort: OK<br>▪ Öffnungszeiten: wie Gebäudeöffnungszeiten: OK<br>▪ samstags ab 7.30 Uhr Service: kurzfristig nicht umsetzbar -> Versorgungsautomaten<br>▪ Pappbecher und eigener Becher geplant<br>▪ Schallschutz: Studierendenwerk überlegt sich etwas<br>▪ Lüftungssystem (strenger Geruch): lt. beauftragter Firma Abluftproblem, Abhilfe durch Kohlefilter, neuen Dachlüfter, Umsetzung läuft<br>▪ Besteckwagen: kurzfristige Lösung durch Küchenchef geplant<br>▪ Qualität + Angebotsvielfalt des Essens: Umfrage Mensa<br>▪ **Versorgungsautomaten:** geplante Installation: 6.8. – 24.8., Aufstellung: voraussichtlich Mitte September |

Seite 1 von 11

*Auszug*



Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Vorgeschlagene(Teil)Projekte

## Vorgeschlagene (Teil)Projekte

- Beleuchtung allgemein
- Sitznischen und Spinde in den höheren Etagen (vorw.  E&I)
- Dusche für Studierende/MitarbeiterInnen
- Barrierefreiheit
- Innenhofgestaltung
- Gebäudeöffnungszeiten verlängern
- Vorzeigeprojekt E+I und TBW
- E-Tankstelle für private PKW
- Wartezone für Studierendenservicebüro

*Auszug*

| Nr | Projekte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sach- und Planungsstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorschlag von: *1. Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3. MATuV 4. M4weiss 5. MABibliothek 6. FB Projektgruppe 7. VP Schwerbeh. 8. FaSI 9. Dekan E+I 10. Beauftragte Stud + Beh.* | | | | | | | | | | | |
| 1. | ~~Einhausung Infoscreen-Eingangsbereich Bibliothek (Brandschutz)~~ | | x | | | | | | x | | | ▪ Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden -> Umsetzung steht in IS und HA aus<br>▪ Zuständig: Bibliothek |
| 2. | Beleuchtung allgemein | x | | | | | | | | | | ▪ Planung erst nach vorliegenden Brandschutzkonzept möglich<br>▪ Planung im Zusammenhang mit der allgemeinen Flurgestaltung: Wand, Boden, Nischen, Brandlasten ...<br>▪ Flurweise Durchführung |
| 3. | Sitznischen und Spinde in den höheren Etagen (vorw. E&I) | | | | x | | | | | | | ▪ siehe Punkt 2 *Beleuchtung allgemein* |
| 4. | Dusche für Studierende/Mitarbeiterinnen | x | | | | | | | | | | ▪ aktuell keine Räume vorhanden<br>▪ Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich |
| 5. | **Barrierefreiheit** | | | | | | | | | | | *-> Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst* |
| | Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude | | x | | | | | | | | | ▪ Sachstand: in Planung in Absprache mit Herrn Grotzki:<br>▪ Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt<br>▪ Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt<br>▪ Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt<br>▪ Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt<br>▪ im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich |
| | Sprachcomputer in Aufzügen | | | | | | | x | | | | ▪ Installation bei Grundsanierung |
| | Leitsystem für Schwerbehinderte | | | | | | | x | | | | ▪ Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlich<br>▪ Installation bei Grundsanierung |
| | Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare und höhenverstellbare Tische /Arbeitsplätze): Labore: | | | | | | | | | | x | ▪ Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen *Runder Tisch* (26.7.2018): Feedback von Frau Krause<br>▪ Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden |

Seite 1 von 2

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Diskussion + Erfassung der Ergebnisse

## Ergebnisse 1/3

- Die Entwürfe der Studierenden zum Projekt *Lichtgestaltung Schwarzes Loch* sollen Anfang WiSe 2018/129 vom Projektteam *Runder Tisch* und Herrn Boeser priorisiert werden. Ausgewählte Entwürfe sollen im Rahmen einer Semesterarbeit bis zur Ausführungsplanung weiterentwickelt werden. Dazu wird es ein Treffen mit dem Projektteam *Runder Tisch*, den beteiligten Studierenden und Herrn Boeser geben.
- Zum Thema Asbestverdachtsflächen wird es eine Infomail mit Handlungsanweisungen von der Hochschulleitung geben. Insgesamt werden die geplanten Modernisierungsmaßnahmen am Standort Hagen zeitlich stark beeinträchtigt, da (fast) keine Baumaßnahme ohne vorherige Beprobung durchgeführt werden kann.
- Zugang zu den Bibliotheks-Lernräumen außerhalb der Servicezeit: Hier wird es ein Gespräch zwischen Bibliotheksleitung und Studierendenvertretern geben.
- Parkplatzmarkierung: Fehlende Markierungen (6 Plätze) in der Zufahrtsgasse sollen ergänzt werden. Zukünftig werden in der Fahrgasse parkende PKW-Halter informiert, dass sie ggf. abgeschleppt werden.
- Neugestaltung Bibliothekseingangsbereich: An dem Betonpfeiler vor der Treppe wird der Schriftzug *Bibliothek* auf Acryl mit Beleuchtung angebracht.

## Ergebnisse 2/3

- Miet-Schrankschließfächer: Im Bibliothekseingangsbereich und im Foyer 2 (Fachbereichssekretariate) sollen Schrankschließfächer (B 1) der Firma *AstraDirect* aufgestellt werden. Vorab sind die Mietbedingungen für Kurzzeitschließfächer zu klären: Studierender = Mieter, FH-SWF = Bezahler. Die Bestandsspinde in Foyer 2 sollen ggf. Lehrbeauftragten und Studierenden im Lernzentrum (H 412) zur Verfügung gestellt werden.
- Pinnwände, Vitrinen, Infoständer: Für die ermittelten Bedarfe soll im Rektorat darüber entschieden werden, inwieweit eine standortweite Kostenübernahme (zentrale Mittel) möglich ist.
- Aufräumen: Für das zukünftige Procedere bei der Entsorgung von Gegenständen wird Herr Bauer Regeln / Handlungsanweisungen formulieren und kommunizieren.
- Vorzeigeprojekt E+I: Vorschläge von Herrn Oehlenschläger beim 5. Treffen *Runder Tisch* am 25.10.2018
- Wartezone Studierendenservicebüro (SSB): Es wird geprüft, ob für Besucher des SSB eine Klappsitzbank installiert werden kann.

## Ergebnisse 3/3

- Klimatisierung der Besprechungsräume H104 + H 302: Dazu wird es eine technische Bewertung geben. Diese soll als Entscheidungsgrundlage dienen.

- Terminierung des Inputs/Feedbacks: 12.10.2018 an woelke.barbara@fh-swf.de; Betreff: HA Runder Tisch: [*Anliegen*]
- Nächste(s) Treffen *Runder Tisch* :
  - 25.10.2018 (Do.), 9 Uhr, H 104

# Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

## Abschluss

**Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Aufmerksamkeit!**

# TeilnehmerInnen-Liste *Runder Tisch* – 4. Treffen

*26.07.2018*

| | Name | Unterschrift |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Bauer | A. Bauer |
| 2 | Matthias Boeser | Matthias |
| 3 | Susanne Brinkhoff | Brinkhoff |
| 4 | Sonia Busse | S. Busse |
| 5 | Reinhold Grotzki | |
| 6 | Heinz-Joachim Henkemeier | |
| 7 | Manfred Heße | M. Heße |
| 8 | Harald Jakob | H. Jakob |
| 9 | Melanie Kalovljevic | |
| 10 | Peter Kernchen | |
| 11 | Anna Krause | A. Krause |
| 12 | Rike Möllmann | R. Möllmann |
| 13 | Harald Mundinger | H. Mundinger |
| 14 | Tina Neumann | T. Neumann |
| 15 | Maxim Oehlenschläger | |
| 16 | Joschka Osten | J. Osten |
| 17 | Jutta Renz | Renz |
| 18 | Daniela Schmied | D. Schmied |
| 19 | Barbara Woelke | B. Woelke |